

**REPORTE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LAS CELDAS DE ARENA DE LAS PRESAS –
TMF OPERACIONES (II Semestre, 2022)**

Presa Norte

Celda	Actividad	Avance	Elevacion (m)
CELL 2	Coronamiento	14%	91.0
	Contrafuerte	100%	74.0
CELL 3	Coronamiento	4%	86.0
	Contrafuerte	100%	74.0
CELL 4	Coronamiento	8%	87.4
	Contrafuerte	55%	68.0
CELL 5	Coronamiento	17%	85.3
	Contrafuerte	24%	59.0
CELL 6	Coronamiento	14%	85.8
	Contrafuerte	29%	59.0
CELL 7	Coronamiento	8%	85.4
	Contrafuerte	39%	59.8
CELL 8	Coronamiento	12%	86.2
	Contrafuerte	0%	47.0
CELL 9	Coronamiento	15%	86.0
	Contrafuerte	0%	47.0
CELL 10	Coronamiento	13%	86.4
	Contrafuerte	1%	47.3
CELL 11	Coronamiento	18%	85.0
	Contrafuerte	0%	47.0
CELL 12	Coronamiento	27%	85.3
	Contrafuerte	0%	47.0
CELL 13	Coronamiento	7%	86.4
	Contrafuerte	0%	47.0
CELL 14	Coronamiento	6%	85.3
	Contrafuerte	0%	47.0
CELL 15	Coronamiento	6%	85.0
	Contrafuerte	30%	66.9
CELL 16	Coronamiento	13%	87.0
	Contrafuerte	58%	72.6
CELL 17	Coronamiento	20%	87.0
	Contrafuerte	18%	71.6
CELL 18	Coronamiento	65%	92.0

Celda	Actividad	Avance	Elevacion (m)
	Contrafuerte	45%	67.9
CELL 19	Coronamiento	45%	91.4
	Contrafuerte	69%	67.9
CELL 20	Coronamiento	84%	92.2
	Contrafuerte	67%	68.8
CELL 21	Coronamiento	75%	93.6
	Contrafuerte	31%	55.7
CELL 22	Coronamiento	100%	95.0
	Contrafuerte	20%	56.4
CELL 23	Coronamiento	100%	95.0
	Contrafuerte	18%	59.2
CELL 24	Coronamiento	70%	90.5
	Contrafuerte	100%	74.0
CELL 25	Coronamiento	100%	95.0
	Contrafuerte	100%	74.0
CELL 26	Coronamiento	100%	95.0
	Contrafuerte	100%	74.0
CELL 27	Coronamiento	100%	95.0
	Contrafuerte	100%	74.0
CELL 28	Coronamiento	100%	95.0
	Contrafuerte	100%	74.0
CELL 29	Coronamiento	100%	95.0
	Contrafuerte	100%	74.0
CELL 30	Coronamiento	100%	95.0
	Contrafuerte	100%	74.0
CELL 31	Coronamiento	100%	95.0
	Contrafuerte	100%	74.0

Presa Este:

Celda	Actividad	Avance	Elevacion (m)
CELL 11	Coronamiento	35%	90.0
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 12	Coronamiento	51%	91.2
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 13	Coronamiento	52%	91.2
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 14	Coronamiento	35%	90.0
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 15	Coronamiento	33%	90.0
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 16	Coronamiento	19%	85.8
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 17	Coronamiento	15%	85.4
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 18	Coronamiento	11%	85.3
	Contrafuerte	78%	76.0
CELL 19	Coronamiento	0%	85.0
	Contrafuerte	87%	76.4
CELL 20	Coronamiento	2%	85.2
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 21	Coronamiento	16%	85.7
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 22	Coronamiento	10%	85.5
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 23	Coronamiento	18%	91.5
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 24	Coronamiento	23%	91.6
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 25	Coronamiento	17%	91.4
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 26	Coronamiento	9%	85.1
	Contrafuerte	55%	75.8

Celda	Actividad	Avance	Elevacion (m)
CELL 27	Coronamiento	15%	87.1
	Contrafuerte	44%	74.0
CELL 28	Coronamiento	59%	90.0
	Contrafuerte	53%	73.0
CELL 29	Coronamiento	45%	88.9
	Contrafuerte	0%	75.0
CELL 30	Coronamiento	41%	88.0
	Contrafuerte	12%	75.3
CELL 31	Coronamiento	6%	85.4
	Contrafuerte	3%	73.5
CELL 32	Coronamiento	61%	92.3
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 33	Coronamiento	54%	92.2
	Contrafuerte	0%	75.0
CELL 34	Coronamiento	74%	91.5
	Contrafuerte	0%	75.0
CELL 35	Coronamiento	93%	94.5
	Contrafuerte	0%	75.0
CELL 36	Coronamiento	49%	90.5
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 37	Coronamiento	79%	91.8
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 38	Coronamiento	65%	92.6
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 39	Coronamiento	25%	91.0
	Contrafuerte	35%	75.8
CELL 40	Coronamiento	84%	94.4
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 41	Coronamiento	100%	95.0
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 42	Coronamiento	100%	95.0
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 43	Coronamiento	100%	95.0
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 44	Coronamiento	100%	95.0
	Contrafuerte	100%	77.0
CELL 45	Coronamiento	100%	95.0
	Contrafuerte	100%	77.0



